

令和5年4月24日

建築主


社会福祉法人 高陽会 御中

施工者

株式会社 旭工建 御中

泉南市男里浜区

区 長 和田公明



工事現場からの汚濁水の放流停止要望書

貴社らによって施工されております「(仮称)浜保育所」の建設工事現場から北側の用水路へ、土砂を含んだ汚濁水が生放流されているため、当該用水路の下流域一体に土砂が流れ込んで沈殿し、水底は茶色に染まっております。

工事現場から公共水路へ水を排出する場合には、工事現場内に沈砂池を設けるなどの方法で適切な濾過処理を行い、上澄み水を放流することによって、公共水路の水質悪化を防止するというのは、現在の工事における近隣対策として当然の(最低限の)措置であります。

貴社らは、「(仮称)浜保育所」の工事説明会において、この工事によって地域や近隣住民へ迷惑を与えることのないよう、細心の配慮をもって施工する旨を表明されたにも拘わらず、着工直後からこのような事態が生じたことは極めて遺憾であり、当区としては今後の工事継続に不安を覚えております。

貴社らにおかれましては、工事現場内に適切なろ過装置を直ちに設置し、汚濁水の公共水路への生放流を停止されますよう、強く要望します。



令和5年5月

泉南市男里浜区

区長 和田 公明 様

男里浜区からの汚濁水の放流停止要望書について

北側の用水路に土砂を含んだ汚濁水が生放流されているため、用水路の下流域一帯に土砂が流れ込んで沈殿し、水底が茶色に染まっていると書かれていますが、当社ではすでに地下湧水の放流に当たりノッチタンク(3層型 2台)を設置し放流を行っていました。

また、時として作業上掘削部の溜り水の中を歩いたりしたときなどの濁水は多少出ますが、ノッチタンクで濾過していけば少し時間がたてばきれいな濾過水となります。また、その濁水の時に多少の細かい泥は含まれていますが、「土砂」の範囲ではないと判断しております。

また水底が赤くなっているのは、地下湧水に鉄分が含まれているためです。鉄分が含まれている地下湧水は空気に触れると酸化し少し赤くなります。

水底の赤色の変色ですが、現場の上流も見ましたが赤色の変色はあるかと思われます。また旭工建と致しましても、夜にはポンプの稼働を減らし少しでも排水量を減らす工夫を考えていきたいと思っております。

今後も近隣の皆様への配慮は怠らないよう工事を進めいきますので御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。

(仮称)浜保育所移転計画新築工事

株式会社 旭工建

現場代理人 山本 仁



